

Informacja z wykonanych zadań inwestycyjnych w roku 2019

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady w 2019 roku	Wykonanie finansowania inwestycji na 31.12.2019	Uwagi
1.	Budowa sieci wodociągowej w Kobyłarni	446 231,00	446 230,94	Zadanie zrealizowane
2.	Budowa sieci wodociągowej w Olimpińcu-wieś	250 137,00	20 033,67	Zadanie zrealizowane w wysokości 8,01% planu. Inwestycja została wprowadzona do realizacji na 2020 rok i sfinansowana w dniu 17.02.2020 w wysokości 230.102,87 zł.
3.	Budowa sieci wodociągowej w Dąbrowie Wielkiej (projekt i wykonawstwo)	34 261,00	0,00	Zadanie wprowadzono do realizacji na 2020 rok i sfinansowano w dniu 31.01.2020 w wysokości 34.260,60 zł.
4	Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi Wielkiej działka nr 114/4	17 028,00	17 027,76	Zadanie zrealizowane
5	Budowa sieci wodociągowej w Prądocinie działka 174/2, 174/9, 174/12	34 447,00	0,00	Zadanie wprowadzono do realizacji na 2020 rok i sfinansowano w dniu 31.01.2020 w wysokości 34.446,41 zł.
6	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Jaskólcza w Brzozie	22 500,00	0,00	Zadanie wprowadzono do realizacji na 2020 rok.
7	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Bocianowa w Brzozie	18 000,00	0,00	Zadanie wprowadzono do realizacji na 2020 rok.
8	Budowa sieci wodociągowej - spięcie sieci ul. Śliwkowa w Brzozie	23 000,00	0,00	Zadanie wprowadzono do realizacji na 2020 rok.
9	Doposażenie placów zabaw i uzupełnienie architektury w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki 26.506,35 zł, środki budżetu 3.419 zł)	29 925,35	29 925,00	Zadanie zrealizowane
10	Wyposażenie placu zabaw w Nowej Wiosce (fundusz sołecki)	15 465,09	13 709,80	Zadanie zrealizowane
11	Wymiana urządzeń na placu zabaw w Januszkowie (fundusz sołecki 13.000 zł, środki budżetu 5.000 zł)	18 000,00	18 000,00	Zadanie zrealizowane
12	Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w ciągu ulicy Leśnej w Nowej Wsi Wielkiej	10 714,00	10 713,30	Zadanie zrealizowane
13	Budowa drogi w Dobromierzu - projekt	41 205,00	0,00	Zadanie wprowadzono do realizacji na 2020 rok.
14	Budowa ulicy Plażowej w Prądocinie - projekt	44 895,00	0,00	Zadanie wprowadzono do realizacji na 2020 rok.
15	Budowa ulicy Dolina w Brzozie wraz z odwodnieniem	329 862,00	329 861,94	Zadanie zrealizowane
16	Budowa drogi w Nowym Smolnie projekt (wykonanie projektu drogowego z podłączeniem do dróg wojewódzkich wraz z podziałami i rozgraniczeniami oraz przebudową sieci)	116 568,00	0,00	Zadanie zostanie wprowadzone do realizacji na 2020 rok.
17	Budowa drogi w Kobyłarni - projekt	52 275,00	0,00	Zadanie wprowadzono do realizacji na 2020 rok.
18	Budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Brzozie-projekt (wykonanie projektu drogowego z operatami wodno-prawnymi wraz z podziałami i rozgraniczeniami oraz przebudowa sieci)	94 022,00	0,00	Zadanie wprowadzono do realizacji na 2020 rok.
19	Budowa drogi łączącej Dziemionne z Tarkowem Dolnym-projekt (wykonanie projektu drogowego z podłączeniem do drogi GDDKIA wraz z podziałami i rozgraniczeniami oraz przebudową sieci)	117 465,00	0,00	Zadanie wprowadzono do realizacji na 2020 rok.
20	Budowa drogi od DW254 do miejscowości Olimpina-wieś-projekt	97 170,00	0,00	Zadanie zostanie wprowadzone do realizacji na 2020 rok.
21	Budowa przepustu na Kanale Złotnickim w Januszkowie - projekt	20 935,00	0,00	Zadanie zostanie wprowadzone do realizacji na 2020 rok.
22	Budowa drogi łączącej Dąbrowę Wielką z drogą powiatową do Chośny - projekt	75 030,00	0,00	Zadanie wprowadzono do realizacji na 2020 rok.
23	Budowa drogi Dobromierz Górny-Dobromierz Dolny	70 000,00	0,00	Zadanie zostanie wprowadzone do realizacji na 2020 rok.
24	Zakup gruntu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa ulicy Rolnej w Tarkowie Dolnym"	222 328,00	222 328,00	Zadanie zrealizowane
25	Wdrożenie systemu System Informacji Przestrzennej w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" 6058---- 30.123,03 6059---- 5.315,84	35 438,87	24 438,87	Zadanie zrealizowane

26	Montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy	53 804,00	53 693,99	Zadanie zrealizowane
27	Awaryjna wymiana kotła c.o i podgrzewacza wody w budynku przedszkola w Nowej Wsi Wielkiej	210 400,00	210 400,00	Zadanie zrealizowane
28	Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej w Nowej Wsi Wielkiej	22 000,00	21 999,50	Zadanie zrealizowane
29	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	63 000,00	63 000,00	Zadanie zrealizowane
30	Remont i modernizacja łazienki w mieszkaniach chronionych	13 000,00	12 585,71	Zadanie zrealizowane
31	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylarni - projekt	114 391,00	114 391,00	Wykonanie 100% planu, w tym wydatki niewygasające w wysokości 80.074,00 zł - tj.70% wartości zadania wynikającego z umowy.
32	Budowa kolektora tłoczego Prądocin-Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Prądocin	6 388 414,00	5 887 664,25	Podatek VAT odzyskany w wysokości 476.221,08 zł, który w ciągu roku wpływa na zmniejszenie wartości wykonanego zadania inwestycyjnego. Wykonanie 92,16% planu, inwestycja została sfinansowana z pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 4.806.701,48 zł.
33	Likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie i budowa kolektora Dziemionna-Prądocin	4 031 944,00	3 632 962,30	Podatek VAT odzyskany w wysokości 398.981,17 zł, który w ciągu roku wpływa na zmniejszenie wartości wykonanego zadania inwestycyjnego. Wykoanie 90,10% planu, inwestycja została sfinansowana z pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 2.682.689,97 zł.
34	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Wiaduktowej	232 470,00	207 692,10	Zadanie zrealizowane
35	Budowa sieci kanalizacyjnej w Nowej Wsi Wielkiej dz. 114/4 ul. Leśna	20 852,00	0,00	Zadanie wprowadzono do realizacji na 2020 rok i sfinansowano w dniu 14.01.2020 w wysokości 20.851,34 zł.
36	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy projekty oraz wykonawstwo (w tym: z funduszu sołeckiego Brzoza 14.506,35 zł, Januszkowa 13.000,00 zł, zakup lamp z zasilaniem fotowoltaicznym w Nowym Smolnie 7.257,70 zł)	373 609,12	255 388,33	Zadanie zostało zrealizowane w wysokości 68,36 %. Pozostałość z umowy wprowadzono do realizacji na 2020 rok i sfinansowano w dniu 14.01.2020 w wysokości 42.123,16 zł.
37	Budowa świetlicy wiejskiej w Kobylarni - projekt	48 900,00	48 900,00	Wykonanie 100% planu, w tym wydatki niewygasające w wysokości 4.890,00 zł - tj.10% wartości zadania wynikającego z umowy.
38	Zakup wyposażenia na plac integracyjno-sportowy w Dobromierzu (fundusz sołecki)	11 050,44	11 002,33	Zadanie zrealizowane
39	Wykonanie nawierzchni pod siłownią zewnętrzną oraz doposażenie mini boiska w Dziemionnie (fundusz sołecki)	26 000,00	25 950,15	Zadanie zrealizowane
40	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w Kolankowie (fundusz sołecki 11.798,59 zł, budżet 615,77 zł)	12 414,36	12 414,36	Zadanie zrealizowane
41	Przebudowa boiska sportowego w Nowej Wsi Wielkiej	500 000,00	427 348,71	Zadanie zrealizowano w wysokości 85,47% w tym wydatki niewygasające w wysokości 219.091,54 zł - tj.52,60% wartości zadania wynikającego z umowy.
42	Zakup trybun na boisku sportowym w Brzozie wraz z utwardzeniem terenu	47 777,00	47 776,25	Zadanie zrealizowane
43	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego (zakup piłkochwyłów, bramek piłkarskich, oświetlenie, siatka pod trawnik) w Olimpinie (fundusz sołecki)	26 000,00	25 957,60	Zadanie zrealizowane
		14 432 928,23	12 191 395,86	