

**Informacja z planowanych i wykonanych zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2019 roku**  
(Załącznik nr 9 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2019 r.)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady w 2019 roku	Wykonanie finansowania inwestycji na 31.12.2019	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Kobylarni	446 231,00	446 230,94	100,00
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Olimpinie-wieś	250 137,00	20 033,67	Zadanie zrealizowano w wysokości 8,01% planu. Inwestycja została wprowadzona do realizacji na 2020 rok i sfinansowana w dniu 17.02.2020 w wysokości 230.102,87 zł.
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Dąbrowie Wielkiej (projekt i wykonawstwo)	34 261,00	0,00	Zadanie zostało wprowadzone do realizacji na 2020 rok i sfinansowano w dniu 31.01.2020 w wysokości 34.260,60 zł.
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi Wielkiej działka nr 114/4	17 028,00	17 027,76	100,00
5	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Prądocinie działka 174/2,174/9, 174/12	34 447,00	0,00	Zadanie wprowadzone do realizacji na 2020 rok i sfinansowano w dniu 31.01.2020 w wysokości 34.446,41 zł.
6	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Jaskółcza w Brzozie	22 500,00	0,00	Zadanie zostanie wprowadzone do realizacji na 2020 rok.
7	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Bocianowa w Brzozie	18 000,00	0,00	Zadanie zostanie wprowadzone do realizacji na 2020 rok.
8	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej -spięcie sieci ul. Śliwkowa w Brzozie	23 000,00	0,00	Zadanie zostanie wprowadzone do realizacji na 2020 rok.
9	010	01095	6050	Doposażenie placów zabaw i uzupełnienie architektury w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki 26.506,35 zł, środki budżetu 3.419 zł)	29 925,35	29 925,00	100,00
10	010	01095	6050	Wyposażenie placu zabaw w Nowej Wiosce (fundusz sołecki)	15 465,09	13 709,80	88,65
11	010	01095	6050	Wymiana urządzeń na placu zabaw w Januszkowie (fundusz sołecki 13.000 zł, środki budżetu 5.000 zł)	18 000,00	18 000,00	100,00
12	600	60016	6050	Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w ciągu ulicy Leśnej w Nowej Wsi Wielkiej	10 714,00	10 713,30	99,99
13	600	60016	6050	Budowa drogi w Dobromierzu - projekt	41 205,00	0,00	Zadanie wprowadzone do realizacji na 2020 rok.
14	600	60016	6050	Budowa ulicy Plażowej w Prądocinie - projekt	44 895,00	0,00	Zadanie wprowadzone do realizacji na 2020 rok.
15	600	60016	6050	Budowa ulicy Dolina w Brzozie wraz z odwodnieniem	329 862,00	329 861,94	100,00
16	600	60016	6050	Budowa drogi w Nowym Smolnie projekt (wykonanie projektu drogowego z podłączeniem do dróg wojewódzkich wraz z podziałami i rozgraniczeniami oraz przebudową sieci)	116 568,00	0,00	Zadanie zostanie wprowadzone do realizacji na 2020 rok. Umowa Nr 272.5.2019 zawarta w dniu 17.09.2019 r.
17	600	60016	6050	Budowa drogi w Kobylarni (projekt)	52 275,00	0,00	Zadanie zostanie wprowadzone do realizacji na 2020 rok.
18	600	60016	6050	Budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Brzozie-projekt (wykonanie projektu drogowego z operatami wodno-prawnymi wraz z podziałami i rozgraniczeniami oraz przebudowa sieci)	94 022,00	0,00	Zadanie wprowadzone do realizacji na 2020 rok.

19	600	60016	6050	Budowa drogi łączącej Dziemionne z Tarkowem Dolnym-projekt (wykonanie projektu drogowego z podłączeniem do drogi GDDKIA wraz z podziałami i rozgraniczeniami oraz przebudową sieci)	117 465,00	0,00	Zadanie wprowadzono do realizacji na 2020 rok.
20	600	60016	6050	Budowa drogi od DW254 do miejscowości Olimp-in-wieś-projekt	97 170,00	0,00	Zadanie zostanie wprowadzone do realizacji na 2020 rok.
21	600	60016	6050	Budowa przepustu na Kanale Złotnickim w Januszkowie - projekt	20 935,00	0,00	Zadanie zostanie wprowadzone do realizacji na 2020 rok.
22	600	60016	6050	Budowa drogi łączącej Dąbrowę Wielką z drogą powiatową do Chrośny - projekt	75 030,00	0,00	Zadanie wprowadzono do realizacji na 2020 rok.
23	600	60016	6050	Budowa drogi Dobromierz Górny-Dobromierz Dolny	70 000,00	0,00	Zadanie zostanie wprowadzone do realizacji na 2020 rok.
24	600	60016	6060	Zakup gruntu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa ulicy Rolnej w Tarkowie Dolnym"	222 328,00	222 328,00	100,00
25	700	70005	6060	Zakup gruntu do gminnego zasobu nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00
26	700	70005	6060	Zakup gruntu do gminnego zasobu nieruchomości - działki rolnej nr 171 położonej w Brzozie	193 000,00	133 000,00	Zgodnie z aktem notarialnym pozostała kwotę w wysokości 60.000,00 zł przypadającą do zapłaty w terminie do 31.03.2020 roku, zapłacono w dniu 28.03.2020 r. Zadanie zrealizowano w wysokości 68,91% planu.
27	720	72095	6058/6059	Wdrożenie systemu System Informacji Przestrzennej w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" 6058----30.123,03 6059---- 5.315,84	35 438,87	24 438,87	68,96
28	750	75023	6050	Montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy	53 804,00	53 693,99	99,80
29	801	80104	6050	Awaryjna wymiana kotła c.o i podgrzewacza wody w budynku przedszkola w Nowej Wsi Wielkiej	210 400,00	210 400,00	100,00
30	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej w Nowej Wsi Wielkiej	22 000,00	21 999,50	100,00
31	852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	63 000,00	63 000,00	100,00
32	852	85220	6050	Remont i modernizacja łazienki w mieszkaniach chronionych	13 000,00	12 585,71	96,81
33	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylarni - projekt	114 391,00	114 391,00	Wykonanie 100% planu, w tym wydatki niewygasające w wysokości 80.074,00 zł - tj.70% wartości zadania wynikającego z umowy.
34	900	90001	6050	Budowa kolektora tłoczno Prądocin-Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Prądocin	6 388 414,00	5 887 664,25	Podatek VAT odzyskany w wysokości 476.221,08 zł, który w ciągu roku wpływa na zmniejszenie wartości wykonanego zadania inwestycyjnego.Wykonanie 92,16% planu, inwestycja została sfinansowana z pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 4.806.701,48 zł.
35	900	90001	6050	Likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie i budowa kolektora Dziemionna-Prądocin	4 031 944,00	3 632 962,30	Podatek VAT odzyskany w wysokości 398.981,17 zł, który w ciągu roku wpływa na zmniejszenie wartości wykonanego zadania inwestycyjnego. Wykonanie 90,10% planu, inwestycja została sfinansowana z pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 2.682.689,97 zł.
36	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Wiaduktowej	232 470,00	207 692,10	89,34

37	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Nowej Wsi Wielkiej dz. 114/4 ul. Leśna	20 852,00	0,00	Zadanie wprowadzono do realizacji na 2020 rok i sfinansowano w dniu 14.01.2020 w wysokości 20.851,34 zł.
38	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy projekty oraz wykonawstwo (w tym: z funduszu sołeckiego Brzoza 14.506,35 zł, Januszkowa 13.000,00 zł, zakup lamp z zasilaniem fotowoltaicznym w Nowym Smolnie 7.257,70 zł)	373 609,12	255 388,33	Zadanie zostało zrealizowane w wysokości 68,36 %. Pozostałość z umowy wprowadzono do realizacji na 2020 rok i sfinansowano w dniu 14.01.2020 w wysokości 42.123,16 zł.
39	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Kobylarni - projekt	48 900,00	48 900,00	Wykonanie 100% planu, w tym wydatki niewygasające w wysokości 4.890,00 zł - tj.10% wartości zadania wynikającego z umowy.
40	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Leszycach (fundusz sołecki)	13 255,79	0,00	0,00
41	926	92601	6050	Zakup wyposażenia na plac integracyjno-sportowy w Dobromierzu (fundusz sołecki)	11 050,44	11 002,33	99,56
42	926	92601	6050	Wykonanie nawierzchni pod siłownią zewnętrzną oraz doposażenie mini boiska w Dziemionnie (fundusz sołecki)	26 000,00	25 950,15	99,81
43	926	92601	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w Kolankowie (fundusz sołecki 11.798,59 zł, budżet 615,77 zł)	12 414,36	12 414,36	100,00
44	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego w Nowej Wsi Wielkiej	500 000,00	427 348,71	Zadanie zrealizowano w wysokości 85,47% w tym wydatki niewygasające w wysokości 219.091,54 zł - tj.52,60% wartości zadania wynikającego z umowy.
45	926	92601	6050	Zakup trybun na boisku sportowym w Brzozie wraz z utwardzeniem terenu	47 777,00	47 776,25	100,00
46	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego (zakup piłkochwyłów, bramek piłkarskich, oświetlenie, siatka pod trawnik) w Olimpienie (fundusz sołecki)	26 000,00	25 957,60	99,84
					14 649 184,02	12 324 395,86	84,13
47	600	60014	6300	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Rozbudowa drogi powiatowej 1550 C Brzoza-Prądocin - ul. Ogrodowej w Prądocinie	200 000,00	200 000,00	100,00
48	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wybudowanie suszarni do węzłów pożarniczych w Brzozie	32 595,00	32 595,00	100,00
49	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych	150 000,00	122 872,35	81,91

	382 595,00	355 467,35	92,91
	15 031 779,02	12 679 863,21	84,35

- 1) Zadanie inwestycyjne pn. "**Budowa kolektora tłoczego Prądociń-Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Prądociń**" zaplanowano w wysokości 6.388.414,00 zł, wykonane zostało w wysokości 5.887.664,25 zł, tj. 92,16%. Niższe wykonanie zadania spowodowane zostało zmniejszeniem wykonania wydatków o odzyskany podatek VAT w wysokości 476.221,08 zł, tj. 7,45% planu. Odzyskany podatek VAT w ciągu danego roku wpływa na zmniejszenie wartości wykonanego zadania inwestycyjnego. Na sfinansowanie zadania pobrana została pożyczka w wysokości 4.806.701,48 zł z WFOŚiGW w Toruniu.
- 2) Zadanie inwestycyjne pn. "**Likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie i budowa kolektora Dziemionna-Prądociń**" zaplanowano w wysokości 4.031.944,00 zł, wykonane zostało w wysokości 3.632.962,30 zł, tj. 90,10%. Niższe wykonanie zadania spowodowane zostało zmniejszeniem wykonania wydatków o odzyskany podatek VAT w wysokości 398.981,17 zł, tj. 9,90% planu. Na sfinansowanie zadania pobrana została pożyczka w wysokości 2.682.689,97 zł z WFOŚiGW w Toruniu.